

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANTONIA - ETAPA 01  
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO - RS  
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: ENGENHEIRA CIVIL ADRIANA SCHENATTO - CREA/RS 91580  
ENDEREÇO: RUA " F ", S/N, BAIRRO CENTRO, MATO CASTELHANO - RS  
ÁREA: 115,81 m²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	%	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
				VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	4.046,30	2,05%	4.046,30	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.0	FUNDAÇÕES - SAPATAS	8.217,16	4,16%	8.217,16	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.0	VIGAS BALDRAME	9.805,11	4,97%	9.805,11	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.0	VIGAS SUPERIORES	9.841,92	4,99%	0,00	0,00%	9.841,92	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.0	PILARES E PILARETES	11.117,40	5,63%	2.779,35	25,00%	8.338,05	75,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.0	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	19.460,32	9,86%	0,00	0,00%	19.460,32	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.0	REVESTIMENTOS	20.468,31	10,37%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.468,31	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.0	COBERTURA	57.500,49	29,14%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57.500,49	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.0	PAVIMENTAÇÕES	19.260,39	9,76%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.260,39	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.0	ESQUADRIAS	15.650,20	7,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.650,20	100,00%	0,00	0,00%
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.801,42	1,42%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.801,42	100,00%	0,00	0,00%
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.048,78	4,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.048,78	100,00%	0,00	0,00%
13.0	PINTURA	10.105,32	5,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.105,32	100,00%
	TOTAL MENSAL	197.323,11	100,00%	24.847,92	12,59%	37.640,29	19,08%	57.500,49	29,14%	39.728,70	20,13%	27.500,40	13,94%	10.105,32	5,12%
	TOTAL ACUMULADO	197.323,11	100,00%	24.847,92	12,59%	62.488,21	31,67%	119.988,70	60,81%	159.717,39	80,94%	187.217,79	94,88%	197.323,11	100,00%

Mato Castelhano - RS, 24 de julho de 2023.

Adriana Schenatto  
Engenheira Civil  
CREA/RS: 91580

Rogério Azeredo França  
Prefeito Municipal