



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Mato Castelhana/RS	Habitação de Interesse Social	Rua Sílvia Manfro, 01, Centro , Mato Castelhana/RS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	76.753,69	% Período:	21,13%	35,48%	43,39%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.039,44	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES - VALA 20X20CM	1.731,36	% Período:	100,00%											
1.3.	VIGA BALDRAME - SEÇÃO 20X20CM	5.455,20	% Período:	100,00%											
1.4.	ALVENARIA DE NIVELAMENTO E VED/	2.892,97	% Período:	100,00%											
1.5.	VIGA SUPERIOR - BWC - SEÇÃO 15X1!	793,67	% Período:	100,00%											
1.6.	PILAR - SEÇÃO 20x20CM	632,01	% Período:	100,00%											
1.7.	PISO DE CONCRETO	2.673,34	% Período:	100,00%											
1.8.	PAREDES DE MADEIRA	15.892,27	% Período:		100,00%										
1.9.	PAREDES DE ALVENARIA	1.632,70	% Período:		100,00%										
1.10.	COBERTURA	9.705,93	% Período:		100,00%										
1.11.	REVESTIMENTO - CERÂMICO	5.917,86	% Período:			100,00%									
1.12.	BEIRAL - MADEIRA PINUS	5.738,49	% Período:			100,00%									
1.13.	FORRO DE PVC - INTERNO	4.554,83	% Período:			100,00%									
1.14.	ESQUADRIAS	7.938,88	% Período:			100,00%									
1.15.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4.310,93	% Período:			100,00%									
1.16.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.843,81	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 76.753,69				%:	21,13%	35,48%	43,39%								
Período:	Repass:			-	-	-									
	Contrapartida:			16.217,99	27.230,90	33.304,80									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			16.217,99	27.230,90	33.304,80									
Acumulado:	%:			21,13%	56,61%	100,00%									
	Repass:			-	-	-									
	Contrapartida:			16.217,99	43.448,89	76.753,69									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			16.217,99	43.448,89	76.753,69									
Administração Local:															

Mato Castelhana/RS

Local

quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Patrick Dutra Flores

CREA/CAU: A280482-4

ART/RR: 16566424