

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q.  
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO - RS  
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO : ENGENHEIRO CIVIL LAUSON SERAFINI - CREA/RS: 123.168-D  
ENDEREÇO: RUAS ANTONIO LOSS PRIMO, 31 DE MARÇO, JOÃO V. FRANÇA E ANTONIO CAETANO DA ROSA, BAIRRO CENTRO, MATO CASTELHANO - RS  
EXTENSÃO DO TRECHO: 770,00m  
ÁREA: 7.065,00m²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	%	Mês 1		Mês 2		Mês 3	
				VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	30.445,19	3,03%	7.611,30	25,00%	15.222,60	50,00%	7.611,30	25,00%
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.	945.982,07	94,14%	236.495,52	25,00%	472.991,04	50,00%	236.495,52	25,00%
3.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	22.678,96	2,26%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.678,96	100,00%
4.0	SERVIÇOS FINAIS	5.743,77	0,57%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.743,77	100,00%
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.004.850,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>244.106,82</b>	<b>24,29%</b>	<b>488.213,63</b>	<b>48,59%</b>	<b>272.529,55</b>	<b>27,12%</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>1.004.850,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>244.106,82</b>	<b>24,29%</b>	<b>732.320,45</b>	<b>72,88%</b>	<b>1.004.850,00</b>	<b>100,00%</b>

Mato Castelhano - RS, 20 de novembro de 2023.

Lauson Serafini  
Engenheiro Civil  
CREA/RS: 123.168-D

Rogério Azeredo França  
Prefeito Municipal